

## **Sandaufspülung Südküste Föhr 2026 Nieblum (Strand) und Goting-Kliff**

Husum, den 31.08.2026

### **12. Baubericht - Schlussbericht**

#### **Aufspülmengen bis einschließlich 28. August 2026:**

| <b>Aufspülbereich</b> | <b>Station</b>  | <b>geplant</b>              | <b>aktuell</b>              | <b>Status</b>  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Nieblum (Strand)      | 2+400 bis 4+203 | 240.000m <sup>3</sup>       | 252.153m <sup>3</sup>       | fertiggestellt |
| Goting-Kliff          | 4+203 bis 5+359 | 205.000m <sup>3</sup>       | 222.770m <sup>3</sup>       | fertiggestellt |
| <b>Gesamtmenge</b>    |                 | <b>445.000m<sup>3</sup></b> | <b>474.923m<sup>3</sup></b> |                |

#### **Stand:**

Am Freitag den 28.08.2026 hat das Baggerschiff „Ask R“ die letzte Schiffsladung Sand in das westliche Ende des Aufspülbereichs „Goting-Kliff“ eingespült. Damit sind die Aufspülarbeiten zur „Sandaufspülung Südküste Föhr 2026 – Nieblum (Strand) und Goting-Kliff“ fertiggestellt. Direkt im Anschluss hat der Rückbau der Baustelleneinrichtung begonnen und wird voraussichtlich bis Ende September 2026 abgeschlossen sein.

Mit diesem Schlussbericht möchte ich mich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bedanken und verabschiede mich bis zur nächsten Sandaufspülung an der Südküste von Föhr.

Mit freundlichem Gruß  
Ole Martens